



Progress Report Nr. 17 // 13.11.2024

// Projekt

LZ Helukabel Bremgarten

// Bauherr

Helukabel AG

// Baustellenanschrift

Oberebenestrasse 43, 5620 Bremgarten

// Auftragsnummer

CL0127

// Projektleitung

// Marc Bernet

Tel.: +41 79 255 52 74

marc.bernet@goldbeck-rhomberg.com

// Bauleitung

// Frank Schade

Tel.: +41 79 781 02 74


frank.schade@goldbeck-rhomberg.com

// Youness Emami Amin

Tel.: +41 79 561 90 63

youness.emamiamin@goldbeck-rhomberg.com

Progress Report // Lageplan – Aufnahmerichtungen




Progress Report // Fortführung Trockenbau Büro EG

Foto 1



Foto aus Progress Report Nr. 16



13/11/24

3



**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Fortführung Trockenbau 1.OG

Foto 2



Foto aus Progress Report Nr. 16



13/11/24

4


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Fortführung Trockenbau 2.OG

Foto 3



13/11/24



5


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Montage LKW-Rampen / Zaun - Stützmauer

Foto 4



Foto aus Progress Report Nr. 16



13/11/24

6

**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Fortführung Arbeit Elektro Installation / Montage Sprinkleranlage

Foto 5



Foto aus Progress Report Nr. 16



13/11/24

7


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Fertigstellung Montage Fassade Büro

Foto 6



13/11/24



8


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Montage Solarpanele / Montage Lüftungsgeräte

Foto 7



Foto aus Progress Report Nr. 16



13/11/24

9

**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Status Quo

Laufende Gewerke KW 46

- // - Fertigstellung Montage Solarpanele
- // - Fertigstellung Verlegung Estrich
- // - Fertigstellung Montage Stützmauer Zäune
- // - Fertigstellung Montage Regenwasser Rohre Vordächer + Loggia
- // - Fortführung Arbeiten Trockenbau Büro EG / 1.OG / 2.OG
- // - Fortführung Arbeiten HKLS und Sprinkleranlage
- // - Fortführung Arbeit Elektro Installation Halle
- // - Erstellung Provisorische Zufahrt
- // - Beginn Montage Storen Büro
- // - Fortführung Montage Lift x2
- // - Fertigstellung Erstellung Löschwasserrückhalt bei Türen Halle

Progress Report // Ausblick

Start neuer + laufender Gewerke KW 47 -48

- // - Fortführung Arbeiten Elektro Installation Büro / Halle
- // - Fortführung Arbeiten Trockenbau Büro
- // - Fortführung Arbeiten Lüftung-Sanitär und Heizung Büro
- // - Fortführung Arbeiten Aussenanlage
- // - Erstellung Stromanschluss Gebäude